

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
 (X) GLOBAL () INDIVIDUAL

Município: TAVARES	Regime de Execução:
Agente Executor: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES	() Administração Direta () Mutirão
Prazo de execução: 210 dias	() Mão de Obra da Prefeitura Municipal
Obra: Construção Reforma - Prédio Prefeitura Municipal de Tavares	(x) Empreitada Global
Valor: R\$ 200.742,22	Modalidades: () Construção de unidades habitacionais. () Melhorias de unidades habitacionais. () Execução de lotes urbanizados. (x) Construção Reforma
Localização do Empreendimento: Rua Abilio Vieira Paiva, 228	

Item	Descrição do Serviço	Peso (%)	Valor das Obras e Serviços (R\$)	5ª parcela		6ª parcela		7ª parcela			
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
	Recurso FINISA										
1	Serviços Iniciais	0,51	1.016,21								
2	Paredes e Divisórias	29,36	58.932,38	2,70	5.416,94	2,63	5.266,01				
3	Estruturas de Concreto	0,02	22,71								
4	Coberturas	10,53	21.137,43	1,77	3.550,42	1,74	3.478,27				
5	Revestimentos	10,52	21.130,30	3,31	6.645,82	3,21	6.451,75				
6	Esquadrias	2,79	5.596,65	1,00	2.005,93	1,00	2.005,93				
7	Contrapiso e Piso	14,05	28.208,85	2,50	5.023,36	2,50	5.023,35				
8	Inst. Elétr/Telef/Internet	17,74	35.614,54	3,00	6.023,52	3,00	6.023,51				
9	Instal. Hidráulica/Pluvial	1,40	2.813,78			0,20	417,17	1,20	2.396,61		
10	Pinturas	12,68	25.456,72					12,68	25.456,72		
11	Serv. Complementares	0,40	812,65					0,40	812,65		
12	Total Geral	100	200.742,22	14,28	28.665,99	14,28	28.665,99	14,28	28.665,98		
	Total Geral Acumulado	100		71,44	143.410,25	85,72	172.076,24	100,00	200.742,22		

Data: 16/01/2020

Responsável Técnico
 Eng. José Marcos sampaio da Costa
 CREA/RS: 75.415-D

Prefeitura do Município de Tavares
 Gardel Machado de Araújo

