

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
 (X) GLOBAL () INDIVIDUAL

Município: TAVARES	Regime de Execução:
Agente Executor: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES	() Administração Direta () Mutirão
Prazo de execução: 150 dias	() Mão de Obra da Prefeitura Municipal
Obra: Construção de Ampliação e Reforma - Posto de Saúde	(x) Empreitada Global
Valor: R\$ 223.714,65	Modalidades: () Construção de unidades habitacionais.
Localização do Empreendimento: Avenida 11 de Abril Quadra 237, lote 07	() Melhorias de unidades habitacionais.
	() Execução de lotes urbanizados.
	(x) Construção Ampliação e Reforma

Item	Descrição do Serviço	Peso (%)	Valor das Obras e Serviços (R\$)	5ª parcela							
				%	R\$						
	Recurso FINISA										
1	Serviços Iniciais	1,63	3.644,60								
2	Fundação	6,61	14.785,55								
3	Estruturas de Concreto	11,82	26.449,18								
4	Paredes	6,48	14.504,90								
5	Coberturas	12,44	27.821,26	1,97	4.410,39						
6	Revestimento	13,32	29.808,30								
7	Esquadrias	9,70	21.700,42	2,64	5.911,60						
8	Contrapiso e Piso	14,64	32.738,31								
9	Pintura	12,71	28.444,74	12,71	28.444,74						
10	Inst. Elétr/Telef/Internet	3,86	8.635,22	0,49	1.100,49						
11	Instalaç. Hidrossanitárias	6,52	14.588,35	1,92	4.282,69						
12	Serv. Complementares	0,27	592,82	0,27	592,82						
13	Total Geral	100,00	223.713,65	20,00	44.742,73						
	Total Geral Acumulado	100,00		100,00	223.713,65						

Data: 19/05/2020

Responsável Técnico
 Eng. José Marcos sampaio da Costa
 CREA/RS: 75.415-D

Prefeitura do Município de Tavares
 Gardel Machado de Araújo

